

# S.A.R.L 2R Process

Démolition / Maçonnerie / Reprise de structure / Couverture

Pierre de taille / Sondage / Isolation / Estimatif / Enduit



## PROCES-VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX

**Etabli en présence :**

D'une part de l'entreprise désignée ci-contre :  
Représentée par M. ORESSA SARL 2R PROCESS

ET

d'autre part de M. ARTICO maître de l'ouvrage (le client ou son représentant)

Concernant les travaux exécutés par l'entreprise citée ci-dessus, au titre du marché :

- relatif à La reconstitution des Fenêtres
- en date du : 22/03/17

**Le maître de l'ouvrage déclare que :**

- la réception est **prononcée sans réserves**, avec effet à la date du 22/03/17
- la réception est **prononcée avec effet** à la date du ..... assortie des réserves mentionnées dans l'état des réserves figurant au verso 2
- la réception est **refusée - différée 3** pour les motifs suivants :

**Garanties :** les garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal de réception et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l'ouvrage.

Fait à NOUVIAN le 10/10/2017

en 2 exemplaires, dont un est remis à chacune des parties.

Signature de l'entreprise **2R Process**  
S.A.R.L au capital de 10 000€  
22 rue du Maréchal Bosquet - 34 300 AGDE  
Cécile JACOB - 06 34 07 82 87 - Sébastien ORESTE - 06 17 40 75 43  
Régénération - Quantitatif  
Reprise de structure - Estimatif  
FAX : 04 56 09 02 40 e-mail : sarl@2rprocess.fr  
SIRET : 520 340 454 00010 CODE NAF : 4399 C

Signature du maître de l'ouvrage  
Artico Y.

1 Cocher les mentions utiles  
2 Si la réception est prononcée avec réserves, un état de ces dernières, figurant au verso, est dressé et précise le délai dans lequel les travaux qu'elles impliquent seront exécutés  
3 Rayer la mention inutile



# CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : **Restitution de fermes altérées**  
Lieu du chantier : **2 bis Place de l'Orbleu - 11 NEVIAN -**  
Période d'exécution : **SEPTEMBRE 2017**

**Intervenants :**

Maître d'ouvrage :  Maître d'œuvre :  Bureau d'étude:   
Mme & Mr ARTICO BETS AIGOIN

**Entreprise :** S.A.R.L 2 R PROCESS - 22 rue du Maréchal Bosquet - 34300 AGDE.

**Montant H.T des travaux :** 16 555.23 Euros

**Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise :**

- Etalement préventif
- Relevé, épure et gabarits des fermes (section 27x27cm & 32 x 27cm)
- réalisation des pièces de bois avec embrèvements
- façon de saignées (4 unités par greffe)
- reconstitutions de bois aux résines spécifiques RESIFORCE & SIKADUR BTP
- mise en place de broches diamètre 14 mm
- coffrages des saignées et injections
- dépose des coffrages, ponçage et taille du bois pour harmonisation de l'ensemble
- reprise de l'embrèvement intérieur de la jambe de force
- dépose de la poutre du sas extérieur et raccord d'enduit.

**Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :**

- Echafaudage, camions benne, outillage divers maçonnerie / charpentier.

Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'étude sous la responsabilité de l'entreprise : OUI  NON

**Appréciation sur la qualité des travaux :**

.....  
TRAVAUX CONFORMES AU DEVIS  
.....  
DELAIS DE REALISATION RESPECTES  
.....  
INTERVENANTS AMIABLES BISCAUTS ET JONCHOUX  
.....

Date : 10/10/17

Cachet: 